

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

मलेन्द्र गाउँपालिका नगरपालिका

जिल्ला अर्थशास्त्रज्ञ

मिति: २०७२/०६/११

१. निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

११ पुनर्निर्माण तर्फ

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७१	माघ २०७१	जेष्ठ २०७१			
जम्मा लाभग्राही	२३२५६६	२५६६	-						
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२६३६	२६३६							
पहिलो किस्ता	२६२५	२६२५	२२९						
दोश्रो किस्ता	२६२५	२६२५							
प्रमाणिकरण संख्या	२६२५	२६२५							
भुक्तानी संख्या	२६२५	२६२५							
माग संख्या	२६२५	२६२५							
प्रमाणिकरण संख्या	२६२५	२६२५							
भुक्तानी संख्या	२६२५	२६२५							
लाभग्राही संख्या	२६२५	२६२५							
पहिलो किस्ता	२६२५	२६२५							
दोश्रो किस्ता	२६२५	२६२५							
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	१	कम्पनिसँगको धेरै लम्बा लम्बा समय त्रसको कारण /							
	२	(अग्लो घर बनाउन चाहना भएको)							

पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	१ समय सिमा हेरेछेर भई रहेको समय सिमा ५५ हुन्छ भने मागसिद्धता
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	२ समय समयमा मापदण्ड पतिकुनै भई रहेको १ मापदण्ड लाई follow गर्नु २ ज्यामिती, निर्माण सामग्री उताई, छेउे अभिाव

१२ गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्क्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	११२८	४४६	८८१			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	४४६					
प्रतिकरण संख्या	४४५					

१३ जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान / वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	२१	दडेपुर-५ साल मोल्डा-४ बेरावारी २			
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२१	प्राचा २ साल मोल्डा-४ बेरावारी			
सान्नुपर्ने बस्ति	२१				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही घरधुरी	१३	२१ धरधुरी			
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही	१३				
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही	२१				
२ लाख नलिएर स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या	X				

१४ एकीकृत वस्ती

प्रकार	संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	सम्पन्न गर्ने समय सिमा	कैफियत
एकीकृत वस्तीको माग भएको	२	मोल्डा - २ प्राचा २१			

प्रारम्भिक योजना तयारी भएका वस्ती	१	प्राच्य, हाल भोल्डु - २	
प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका वस्ती	१	प्राच्य, हाल भोल्डु - २	
DPR स्वीकृत भएका एककीत वस्ती	X		
निर्माण कार्य भैरहेका वस्ती	X		
निर्माण सम्पन्न भएका वस्ती	X		

१५ सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल वस्ती गाउँ	X					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल वस्ती गाउँ	X					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल वस्ती गाउँ	X					

१६ निर्माण सामग्री आवश्यकता :

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	उपलब्ध परिमाण	आपूर्ती गर्नुपर्ने परिणाम	कैफियत
• ढुंगा	m ³	483			
• गिट्टी	m ³	174.63			
• बालुवा	m ³	582.75			
• काठ	m ³	105			
• सिमेन्ट	pack	4830			
• रड	kg	57120			
• जस्ता पाता	Bundle	89.25			
• इट्टा	Nos	304500			

१७ प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		1						
सव इन्जिनियर		3						
अ सव इन्जिनियर		5						
डकमी	७ दिने तालिम	2728						
	३० दिने तालिम							
	९० दिने तालिम							
सिकमी		212						
ज्यामी		7140						

२. समस्या चुनौति र समाधानका उपायहरू

क ख ग घ ङ च छ

३. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय	कैफियत
१									
२									
३									
४									
५									

तयार गर्ने

नाम: दीपसिंह कार्की

पद: ईन्जिनियर

मिति: २०७२/०६/१३.

पेश गर्ने

नाम:

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिति:

स्वीकृत गर्ने:

नाम: Nel

पद: प्रमुख अध्यक्ष

मिति: